Leka kommune

Kommunikasjonsplan for Leka helsehus

Planperiode 2026–2027
Versjon 04.11.2026

1 Formål

Ansatte, brukere og innbyggere skal forstå prosjektet, kunne gi innspill før beslutninger og se hvordan innspillene blir fulgt opp. Planen gjelder fram til konseptvalget i 2027.

2 Tre felles budskap

- Vi utvikler helse- og omsorgstjenester som Leka kan gjennomføre og drifte i årene framover.
- Helsehuset, arbeidsmåtene og egnede boliger må planlegges i sammenheng.
- Vi skal være tydelige på hva som er bestemt, hva vi jobber meg, hva som kan påvirkes og hva som skjer videre.

3 Ansvar og informasjon

Hvem	Oppgave
Prosjektleder	Koordinerer tiltak, kontrollerer prosjektfakta og samler innspill.
Jenny og arbeidsgruppen	Gjennomfører dialog med ansatte, brukere og pårørende. Vurderer innspill.
Prosjektleder	Oppdaterer prosjektsiden hver måned og etter viktige beslutninger.
Annette/teknisk	Følger opp boliginnspill sammen med helse, teknisk og NAV/økonomi.

Prosjektsiden skal alltid vise: Dette er bestemt. Dette arbeider vi med. Dette kan du påvirke. Dette skjer videre. Kontaktpersoner og innspills frister kommer frem av prosjektstatusen. Vi tilbyr også innspill på papir eller telefon.

4 Tiltak og frister

Når	Hva skal gjøres	Ansvar
November 2026	Publiser kort prosjektstatus, kontaktperson og hva som kan påvirkes. Bruk tidligere kartlegging som grunnlag.	Prosjektleder
November 2026	Ansattverksted på helse og teknisk 11.11.2026 samt korte bruker- og pårørendesamtaler. Det vi ønsker svar på i denne runden er: • Hva fungerer bra i dagens helsehus som vi må ta med oss videre? • Hva er det som fungerer dårlig i dagens helsehus som må løses gjennom prosjektet? • Hva mener dere som innbyggere er det viktigste for fremtidens helsehus?	Jenny, Johan og arbeidsgruppen
Desember 2026	Publiser Dette har vi hørt. Oppsummer behov og hva som undersøkes videre. Gi politisk status etter møteplanen.	Prosjektleder
Januar til mars 2027	Ett felles innbyggerverksted om tjenester og bolig. Spør: Hva trengs for å bo hjemme lenger? Hvilke boliger mangler? Hva må helsehuset løse? ++	Jenny, Arbeidsgruppen og Annette

Når	Hva skal gjøres	Ansvar
Innen fire uker etter verksted	Publiseres oppsummering og vurdering av innspill. Vi fordeler boligtemaene til egen faglig oppfølging.	Prosjektleder og boligansvarlig
April til juni 2027	Presenter aktuelle alternativer med kostnader, bemanningsbehov og konsekvenser for brukerne.	Prosjektleder og helse
Før konseptvalg	Vis hvordan innspill er vurdert og hvilke endringer de har ført til i beslutningsgrunnlaget.	Prosjektleder
Etter politisk vedtak	Publiser hva som ble valgt, hvorfor og hva som skjer videre. Oppdater planen for neste fase.	Prosjektleder og publiseringsansvarlig

5 Slik følger vi opp innspill

Vi fører en enkel liste: Innspill – ansvarlig – vurdering – tilbakemelding.

Vi skal publisere:

Dere sa, og vi gjorde. Vi skal forklar hva som ikke følges opp og hvorfor. Alle innspill og oppsummeringer vil bli anonymisert samt at enkeltsaker tas separat.